STAROSTA CZĘSTOCHOWSKI

Częstochowa 2017-04-11

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GK.6630.172.2017

Uzgodnienie : **Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej**

Gmina: ***Kamienica Polska***
Obręb: ***Rudnik Wielki***
Lokalizacja obiektu : ***Rudnik Wielki ul. Parkowa***
Oznaczenie arkusza mapy : ***6.138.30.04.1.4 6.138.30.04.1.2 6.138.30.04.1.1***
Termin narady: ***05-10.04.2017 r.***
Miejsce narady: ***Starostwo Powiatowe w Częstochowie ul. Sobieskiego 9***
Asortyment uzgodnienia: ***Sieć kanalizacji sanitarnej***
Asortyment uzgodnienia: ***Sieć wodociągowa***
Wnioskodawca: ***Pracownia Projektowo-Realizacyjna Instalacji i Sieci Sanitarnych "WODNIK" mgr inż.Józef Czeremuszkin 42-213 Częstochowa Pogodna 16***

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ:

REJON DYSTRYBUCJI GAZU W CZĘSTOCHOWIE - Paweł Maźniewski
Uzgodniono pod warunkiem:
- zachowania normatywnych odległości od gazociągów
- zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyżowań) zgodnie z obowiązującymi przepisami - normami
- wykonanie prac ziemnych w pobliżu gazociągu ręcznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzór do RG

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W ZABRZU - Paweł Maźniewski
Uzgodniono pod warunkiem:
- zachowania normatywnych odległości od gazociągów
- zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyżowań) zgodnie z obowiązującymi przepisami - normami
- wykonanie prac ziemnych w pobliżu gazociągu ręcznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzór do RG

ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KATOWICACH.
ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - Jolanta Skubała
- uzgadniam w zakresie lokalizacji,
- uzyskac zgodę od właściciela przepustu na przejście pod dnem w ciągu ul. Parkowej.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - Mariusz Bareła
Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nn,
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.
Odległości powyższe dotyczące również użycia dźwignic,licząc odległości od najdalej wysuniętej części maszyny od skrajnego przewodu.
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób ,aby nie naruszyć ustojów słupów linii j.w.,inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi :
1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jednię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
a) dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych

STAROSTWO POWIATOWE w CZĘSTOCHOWIE